



COMUNE DI FEROLETO ANTICO

PROVINCIA DI CATANZARO

UFFICIO TECNICO AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

O R I G I N A L E		
D E T E R M I N A Z I O N E		
REG. GENERALE	N. 117	19/04/2024

OGGETTO:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE "MPETRATA" CUP E47H20001880004 CIG 8715144C55
	- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** e questo giorno **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** nell'Ufficio Tecnico;

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. N° 40/2012 rettificata con atti di G.C. n. 35 del 15/04/2019 e n. 63 del 16/07/2019, d'approvazione del regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n° 8 del 28/12/2023 con cui il sottoscritto Ing. Pietro Fragale è stato nominato RESPONSABILE AREA TECNICA e TECNICO-MANUTENTIVA, ai sensi dell'art 1 c. 557 della Legge 311/2004 attribuendo al medesimo i compiti e le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2024, di assegnazione delle risorse e degli obiettivi provvisori anno 2024, ai Responsabili di Area;

PREMESSO CHE:

è interesse di questa Amministrazione la riqualificazione del centro storico ed in particolare la realizzazione della pavimentazione della frazione Capoluogo nelle vie denominate Via Castello in parte e Via XXIV Maggio identificata come "Mpetrata";

l'Amministrazione ha dato mandato al Responsabile Area Lavori Pubblici e Territorio di redigere gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE "MPETRATA";

con deliberazione di G.C. n. 41 del 04/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE "MPETRATA", dell'importo complessivo di € 280.000,00, redatto dal Responsabile Area LL.PP. e Territorio Ing. Pietro Fragale;

con deliberazione di C.C. n. 10 del 29/07/2020 è stata disposta la contrazione di un mutuo o prestito con la Cassa DD.PP. al tasso fisso vigente al momento della stipula per un ammortamento di 20 (venti) anni per la realizzazione dell'opera LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE "MPETRATA" dell'importo complessivo di € 280.000,00 demandando i successivi adempimenti, compresa l'assunzione e la stipula del contratto del mutuo al Responsabile Area Lavori Pubblici e Territorio;

con deliberazione di G.C. n. 54 del 14/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE "MPETRATA", dell'importo complessivo di € 280.000,00, redatto dal Responsabile Area LL.PP. e Territorio Ing. Pietro Fragale;

con determinazione n. 336 del 19/11/2020 del Responsabile Area Lavori Pubblici e Territorio si è stabilito di contrattare il prestito con la Cassa DD.PP.;

in data 03/12/2020 è stato stipulato, con la Cassa DD.PP., il contratto di prestito posizione N. 6200909;

con determinazione n. 131 del 07/04/2021 del Responsabile Area Lavori Pubblici e Territorio è stata affidata la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Fazio Rosario C.F. FZARSR87A14M208C, residente in Contrada Regolizia n. 4 di Feroletto Antico (CZ), iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Catanzaro con il n° 2788, P.IVA 03315190797;

con determinazione a contrattare n. 142 del 15/04/2021 del Responsabile Area Lavori Pubblici e Territorio si stabiliva di appaltare i lavori mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) e ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

con la stessa determinazione n. 142 del 15/04/2021 del Responsabile Area Lavori Pubblici e Territorio è stata indetta, tramite Piattaforma telematica della CUC, la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e si approvano il bando di gara e relativi modelli allegati alla determinazione quale parte integrante e sostanziale, i quali prevedevano il criterio del prezzo più basso;



COMUNE DI FEROLETO ANTICO

PROVINCIA DI CATANZARO

in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la relativa procedura di gara;

l'avviso di gara è stato pubblicato nei modi e termini di legge come si evince dagli appositi referti acquisiti agli atti;

con determinazione n. 267 del 23/08/2021 del Responsabile Area Lavori Pubblici e Territorio, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base agli esiti di gara di cui ai verbali riportanti le sedute di gara n. 1 del 09/06/2021, n. 2 del 10/06/2021, n. 3 del 14/06/2021, n. 4 del 16/06/2021, n. 5 del 23/06/2021, n. 6 del 31/07/2021 e n. 7 del 23/08/2021, sono stati aggiudicati i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE "MPETRATA", all'operatore economico **COPEs SRL** con sede a Magisano (CZ) in Via Maurizio Giglio IV Traversa n. 34, P.IVA 03345460798, demandandone l'efficacia alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti tramite lo strumento dell'AVCPASS, da effettuarsi a cura del R.U.P.;

con Determina n. 361 del 15/12/2021 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Territorio del Comune di Feroletto Antico, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si dichiarava efficace l'aggiudicazione effettuata nei confronti dell'operatore economico **COPEs SRL** con sede a Magisano (CZ) P.IVA 03345460798, impegnando la somma complessiva di € 175.749,60 di cui un importo netto di € 159.772,36 per lavori e € 15.977,24 per IVA al 10%, all'intervento 10.05-2.02.01.09.012 capitolo 2951 del bilancio 2021/2023, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria;

in data 09/03/2022 con la ditta **COPEs SRL** con sede a Magisano (CZ) P.IVA 03345460798, è stato stipulato regolare contratto d'appalto con rep. n° 1/2022 del 09/03/2022 registrato a Lamezia Terme in data 09/03/2022 Serie 1T n° 815, con importo netto di Euro 159.772,36;

con determinazione n. 256 del 09/09/2022 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Territorio del Comune di Feroletto Antico è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara, di seguito esplicitato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA			
A Lavori			
A1	Importo totale lavori a misura		€ 231.209,00
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		4.624,18
A3	Importo soggetto a ribasso		€ 231.209,00
A4	Importo a base di gara (A2+A3)		€ 235.833,18
A5	Importo soggetto a ribasso (A4 - A2)		€ 231.209,00
	Percentuale d'asta		0,32897
	Ribasso d'asta - euro		€ 76.060,82
	Totale lavori al netto del ribasso escluso oneri sicurezza		€ 155.148,18
	Restano per i lavori		€ 155.148,18
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.624,18
A6	Totale lavori al netto di IVA con oneri della sicurezza		€ 159.772,36
TOTALE (A) LAVORI + SICUREZZA			€ 159.772,36
B Somme a disposizione			
B1	Imprevisti e arrotondamenti		3.716,34 €
B2	Spese tecniche		€ 11.179,17
B2-1	Incentivo di cui all'art. 92 comma 5	1.179,17 €	
B2-2	DL + CSE	10.000,00 €	
B3	Contributi (4% di B2-2)		€ 400,00
B4	I.V.A. ed eventuali altre imposte		€ 18.265,24
B4-1	IVA su lavori (10% di A6)	15.977,24 €	
B4-2	IVA su spese tecniche 22% di (B2-2+B3)	2.288,00 €	
B5	Spese Gara (Commissioni, AVCP, ecc.)		€ -
TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 33.560,75
TOTALE (A+B) PROGETTO RIMODULATO			€ 193.333,10
ECONOMIE DA RIPROGRAMMARE			€ 86.666,90
TOTALE (A+B) PROGETTO INIZIALE			€ 280.000,00

in data 25/05/2022 sono stati consegnati i lavori con verbale di consegna lavori in pari data, sono stati sospesi in data 20/07/2022 con relativo verbale e ripresi in data 12/09/2022 con verbale del 09/09/2022;

con determinazione n. 173 del 18/06/2022 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Territorio del Comune di Feroletto Antico è stata liquidata all'Impresa **COPEs SRL** con sede a Magisano (CZ) in Via Italia n. 2 P.IVA 03345460798 la somma di € 52.724,88 IVA al 10% inclusa, a titolo di anticipazione pari al 30% del valore contrattuale per i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE "MPETRATA";

con determinazione n. 257 del 10/09/2022 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Territorio del Comune di Feroletto Antico è stata liquidata all'Impresa **COPEs SRL** con sede a Magisano (CZ) in Via Italia n. 2 P.IVA 03345460798 la somma di € 20.302,57 IVA al 10% inclusa, a titolo di spettanza relativa ai Lavori di cui al 1° SAL emesso in data 10/08/2022;

con determinazione n. 13 del 13/01/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva è stata approvata la perizia di variante acquisita agli atti in data 12/01/2023 con prot. n. 233 relativa ai lavori di cui all'intervento in oggetto e che presenta il seguente quadro economico rideterminato:



COMUNE DI FEROLETO ANTICO

PROVINCIA DI CATANZARO

QUADRO ECONOMICO		POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE
A Lavori			
A1 Importo totale lavori a misura	€	231.209,00	€ 244.063,44
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		4.624,18	4.624,18
A3 Importo soggetto a ribasso	€	231.209,00	€ 244.063,44
A4 Importo a base di gara (A2+A3)	€	235.833,18	€ 248.687,62
A5 Importo soggetto a ribasso (A4 - A2)	€	231.209,00	€ 244.063,44
Percentuale d'asta		0,32897	0,32897
Ribasso d'asta - euro	€	76.060,82	€ 80.289,55
Totale lavori al netto del ribasso escluso oneri sicurezza	€	155.148,18	€ 163.773,89
Restano per i lavori	€	155.148,18	€ 163.773,89
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.624,18	€ 4.624,18
A6 Totale lavori al netto di IVA con oneri della sicurezza	€	159.772,36	€ 168.398,07
TOTALE (A) LAVORI + SICUREZZA	€	159.772,36	€ 168.398,07
B Somme a disposizione			
B1 Imprevisti e arrotondamenti		3.716,34 €	3.716,34 €
B2 Spese tecniche	€	11.179,17	€ 16.743,44
B2-1 Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016	€	1.179,17	€ 1.243,44
B2-2 DL + CSE	€	10.000,00	€ 10.000,00
B2-3 Perizia di Variante			€ 5.500,00
B3 Contributi (4% di B2-2)	€	400,00	€ 620,00
B4 I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	18.265,24	€ 20.386,21
B4-1 IVA su lavori (10% di A6)	€	15.977,24	€ 16.839,81
B4-2 IVA su spese tecniche 22% di (B2-2+B3)	€	2.288,00	€ 3.546,40
B5 Spese Gara (Commissioni, AVCP, ecc.)	€	-	€ -
TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	33.560,75	€ 41.465,99
TOTALE (A+B) PROGETTO RIMODULATO	€	193.333,10	€ 209.864,06
ECONOMIE DA RIPROGRAMMARE	€	86.666,90	€ 70.135,94
TOTALE (A+B) PROGETTO INIZIALE	€	280.000,00	€ 280.000,00

ed è stata impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 9.489,00 di cui € 8.625,71 per lavori e € 862,57 per IVA al 10%, a favore dell'Impresa COPESES SRL con sede a Magisano (CZ) in Via Italia n. 2 P.IVA 03345460798 mentre è stata impegnata a favore del Direttore dei Lavori e redattore della perizia di variante Ing. Fazio Rosario C.F. FZARSR87A14M208C, l'ulteriore somma complessiva di € 6.978,40 di cui € 5.500,00 per la redazione della perizia di variante, € 220 per cassa ingg. ed € 1.258,40 per IVA al 22%, concedendo al contempo all'impresa una proroga per l'ultimazione dei lavori;

con determinazione n. 113 del 31/03/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva è stata approvata e liquidata la fattura, pervenuta da parte dell'Ing. Fazio Rosario incaricato della Direzione dei Lavori e CSE, N° FATTPA_01_23 del 01/03/2023 acquisita agli atti al prot. n° 1387 del 02.03.2023 dell'importo di € 5.720,00 di cui € 5.500,00 per servizi tecnici ed € 220,00 per cassa ingg al 4% inclusa

con determinazione n. 197 del 23/06/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Feroletto Antico è stato approvato il Certificato di pagamento n° 2 del 19/06/2023 relativo alle spettanze dell'impresa a saldo di quanto dovuto relativamente all'esecuzione dei lavori di cui al 2° SAL ed è stata liquidata all'impresa la somma di € 28.199,66 di cui € 25.636,05 per lavori ed € 2.563,61 per IVA al 10%;

con determinazione n. 244 del 28/07/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Feroletto Antico è stato approvato il Certificato di pagamento n° 3 del 26/07/2023 relativo alle spettanze dell'impresa a saldo di quanto dovuto relativamente all'esecuzione dei lavori di cui al 3° SAL ed è stata liquidata all'impresa la somma di € 32.089,41 di cui € 29.172,19 per lavori ed € 2.917,22 per IVA al 10%;

con determinazione n. 359 del 10/11/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Feroletto Antico è stato approvato il Certificato di pagamento n° 4 del 03/11/2023 relativo alle spettanze dell'impresa e del professionista a saldo di quanto dovuto relativamente all'esecuzione dei lavori di cui al 4° SAL e sono state liquidate all'impresa la somma di € 27.622,54 di cui € 25.111,40 per lavori ed € 2.511,14 per IVA al 10% inclusa e al professionista la somma di € 8.580,00 di cui € 8.250,00 per servizi svolti ed € 330,00 per cassa Ingg. al 4% ed esente IVA;

all'onere della spesa si farà fronte attraverso il contratto di prestito posizione N. 6200909 con la Cassa DD.PP.;

che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori trova copertura all'intervento 10.05-2.02.01.09.012 capitolo 2951 del bilancio di previsione 2024/2026 gestione residui, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria;

TUTTO CIO' PREMESSO:

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori nella fase finale si è riscontrata la necessità di eseguire alcune variazioni per cause contingenti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, come previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, una perizia di variante di importo aggiuntivo pari al 7,7%, che deriva essenzialmente dalla introduzione di lavorazioni consentiranno un miglioramento funzionale che si sta concretizzando con l'avanzamento delle opere;

CONSIDERATO CHE lo scrivente ha proceduto agli accertamenti e verifiche prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , del DPR 207/2010 e del D.M. n. 49/2018;

RILEVATO che si configura quindi come una variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro il limite del 15% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera con utilizzo del ribasso d'asta e precisamente della voce "economie da riprogrammare" a disposizione della Stazione Appaltante;

VISTA la predetta perizia di variante acquisita agli atti in data 16/04/2024 con prot. n. 2417 ed accertato che la stessa è corredata da tutti gli elaborati, pareri ed autorizzazioni necessarie;



COMUNE DI FEROLETO ANTICO

PROVINCIA DI CATANZARO

RILEVATO che la stessa comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto precedentemente approvato, e l'ulteriore maggiore importo delle nuove lavorazioni rese necessarie dalle circostanze sopra richiamate, pari a € **12.977,91** al netto del ribasso, rispetto a quello delle lavorazioni precedentemente previste, viene assorbito interamente dalle economie di ribasso avute in fase di gara e disponibili nella voce "economie da riprogrammare" a disposizione della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che l'ulteriore maggiorazione dell'importo contrattuale di € **12.977,91** oltre IVA, è pari al 15% circa dell'importo del contratto originario e, quindi, pari a quanto previsto dalla norma citata;

PRESO ATTO che le variazioni sono state determinate dalla sopravvenuta esigenza di introdurre modifiche ed aggiunte migliorative e che tale circostanza è stata accertata e verificata nei modi prescritti dal Regolamento approvato con DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte in vigore;

PRESO ATTO che, quindi, ricorrono appieno le condizioni volute dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che le modifiche di cui alla citata perizia di variante hanno comportato anche la necessità di concordare alcuni lavori a corpo e che tale concordamento è avvenuto nel rispetto delle norme di cui all'art. 14 comma 5 lett. d) del D.M. n. 49/2018;

VISTO il verbale di concordamento dei nuovi prezzi e lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritti senza riserve dall'impresa esecutrice, in cui sono riportate le prescrizioni e le modalità di esecuzione delle nuove lavorazioni;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., l'approvazione della suindicata perizia di variante e dei nuovi prezzi è demandata al Responsabile del Procedimento ove gli stessi non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico di progetto;

RITENUTO potersi procedere all'approvazione della perizia di variante innanzi indicata costituita dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;
2. COMPUTO METRICO DI VARIANTE;
3. ELENCO PREZZI DI VARIANTE;
4. QUADRO COMPARATIVO DEI LAVORI;
5. QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
6. VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
7. SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 106;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte in vigore;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

ACQUISITA l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal Responsabile del Servizio;

DETERMINA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la perizia di variante acquisita agli atti in data 16/04/2024 con prot. n. 2417 relativa ai lavori di cui all'intervento in oggetto e che presenta il seguente quadro economico rideterminato:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE "MPETRATA"		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO IN SEGUITO ALLA PERIZIA DI VARIANTE		
A Lavori		
A1	Importo totale lavori a misura	€ 233.786,31
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.624,18
A3	Importo soggetto a ribasso (A1)	€ 233.786,31
A4	Importo a base di gara (A1+A2)	€ 238.410,49
A5	Importo soggetto a ribasso (A4-A2)	€ 233.786,31
	Percentuale d'asta	0,32897
	Ribasso d'asta	€ 76.908,68
	Totale lavori al netto del ribasso escluso oneri della sicurezza	€ 156.877,63
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.624,18
A6	Totale lavori al netto di IVA con oneri della sicurezza	€ 161.501,81
A7	Lavori a corpo	€ 19.874,17
	TOTALE LAVORI (A) + SICUREZZA	€ 181.375,98
B Somme a disposizione		
B1	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.716,34
B2	Spese tecniche	€ 16.692,05
B2-1	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.192,05
B2-2	DL+CSE	€ 10.000,00
B2-3	Perizia di variante	5.500,00
B3	CASSA (4% su B2-2+B2-3)	€ 620,00
B4	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 21.684,00
B4-1	IVA su lavori (10% di A6+A7)	18.137,60
B4-2	IVA su spese tecniche (22% di B2-2, B2-3, B3)	3.546,40
	TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.712,39
	TOTALE (A+B) PROGETTO RIMODULATO	€ 224.088,37
	ECONOMIE DA RIPROGRAMMARE	€ 55.911,63
	TOTALE (A+B) PROGETTO INIZIALE	€ 280.000,00

- 3) **DI IMPEGNARE** l'ulteriore somma complessiva di € 14.275,70 di cui € 12.977,91 per lavori e € 1.297,79 per IVA al 10%, a favore dell'impresa **COPES SRL** con sede a Magisano (CZ) in Via Italia n. 2 P.IVA 03345460798;
- 4) **DI CONCEDERE** all'impresa **COPES SRL** una proroga di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori computabili dalla data di ripresa dei lavori, fermo restando che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori trova copertura all'intervento 10.05-2.02.01.09.012 capitolo 2951 del bilancio di previsione 2024/2026 gestione residui;
- 6) **DI DARE ATTO** che le economie accertate da riprogrammare, a disposizione della Stazione Appaltante, risultano pari a € 55.911,63;
- 7) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 97/2016 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE AREA
TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA
Ing. Pietro Fragale